

กำหนดงวดงาน - งวดเงิน  
งานปรับปรุงห้องตรวจสำหรับให้บริการส่องกล้องรักษา  
โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
แบ่งออกเป็น ๖ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน แบ่งเป็นงวด ๆ ดังนี้.

งวดที่ ๑ ชำระให้ ๑๐% จากราคาจ้างของงานจ้างนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้.

- ทำการรื้อผนัง, เจาะผนัง ตามรูปแบบการรื้อถอน แล้วเสร็จ
  - ทำการรื้อถอนประตู, หน้าต่างเดิมออก ตามรูปแบบแล้วเสร็จ
  - ทำการรื้อถอนปลั๊กไฟ ตามรูปแบบแล้วเสร็จ
  - ทำการรื้อถอนฝ้าเพดานทั้งหมด ตามรูปแบบแล้วเสร็จ
  - รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิมออก ตามรูปแบบแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๐ วัน (นับจากวันเริ่มสัญญา)

งวดที่ ๒ ชำระให้ ๑๕% จากราคาจ้างของงานจ้างนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้.

- ทำการขึ้นโครงผนังเบา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งบล็อกปลั๊กไฟ, บล็อกสวิตช์ไฟ และบล็อกสัญญาณ ต่าง ๆ ในโครงผนัง แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งตู้โพลดไฟฟ้าต่าง ๆ แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งหัวจ่ายแก๊ส Outlet ตามจุดในโครงผนัง แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน (นับจากวันเริ่มสัญญา)

งวดที่ ๓ ชำระให้ ๑๕% จากราคาจ้างของงานจ้างนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้.

- ทำการเดินสายเมนที่ไปเข้าตู้ควบคุม แล้วเสร็จ
  - งานผนังสมาร์ทบอร์ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๖๕ วัน (นับจากวันเริ่มสัญญา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโตมร โชติพานิช)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพจน์ ส่งเสริมวัชนะ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฐานัน แสงช่วง)

วิศวกรไฟฟ้า

งวดที่ ๔ ชำระให้ ๒๐% จากราคาจ้างของงานจ้างนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้.

- ทำการติดตั้งแผ่นผนัง ลามิเนต ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - ทำการเดินสายControl FCU แล้วเสร็จ
  - ทำการเดินสายControl EFU แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งเครื่องระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๙๐ วัน (นับจากวันเริ่มสัญญา)

งวดที่ ๕ ชำระให้ ๑๕ % จากราคาจ้างของงานจ้างนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้.

- ทำการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - ทำการปรับระดับพื้นทั้งหมดทุกห้อง แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งงานพื้น ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๑๐ วัน (นับจากวันเริ่มสัญญา)

งวดที่ ๖ ชำระให้ ๒๕ % (งวดสุดท้าย) จากราคาจ้างของงานจ้างนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้.

- งาน Control ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - ความสะอาดหน้างาน ทั้งหมด
  - ทดสอบระบบ
  - ส่งมอบงาน ทั้งหมด
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน (นับจากวันเริ่มสัญญา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโตมร โชติพานิช)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพจน์ สงเสริมวันนะ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฐานัน แสงช่วง)

วิศวกรไฟฟ้า